ANDALAN

Company	:	**PT. BUDI GEMA GEMPITA**	**Invoice No.**	:	**091/BGG-AAP/VI/2026**
Contractor	:	**PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA**	**Period Covered**	:	**1-30 JUN 26**
Project	:	**BGG MINING PROJECT**			

PAYMENT DETAIL

DESCRIPTION		CLAIMED VOLUME		UNIT RATE (IDR)	AMOUNT (IDR)
A. OB REMOVAL		**210.211,15**	**Bcm**		**6.053.309.232**
A1. Pit Kungkilan		**210.211,15**	**Bcm**		
OVER BURDEN REMOVAL 1 (75%)	Feb-26	36.168,37	Bcm	27.250	985.588.014
OVER BURDEN REMOVAL 1 (75%)	Jun-26	121.490,00	Bcm	29.500	3.583.954.853
OVER BURDEN REMOVAL 2 (25%)	Feb-26	12.056,12	Bcm	26.500	319.487.246
OVER BURDEN REMOVAL 2 (25%)	Jun-26	40.496,67	Bcm	28.750	1.164.279.119
B. COAL WINNING		**46.683,48**	**Ton**		**816.960.900**
B1. Pit Kungkilan		46.683,48	Ton	17.500	816.960.900
C. OVER DISTANCE					**1.237.953.157**
C1. Over Distance For OB Removal					
Pit Kungkilan					
1.232 mtr - 1000 mtr = 232 mtr	Feb-26	48.224,49	Bcm	1.393	67.153.575
1.239 mtr - 1000 mtr = 239 mtr	Jun-26	161.986,66	Bcm	1.550	251.147.442
C2. Over Distance For Coal Winning					-
Pit Kungkilan					
4.582 mtr - 1000 mtr = 3.582 mtr	Jun-26	46.683,48	Ton	19.700	919.652.140
D. RAISE & FALL'S FACTOR					**4.148.147.595**
D1. OB Removal Pit Kungkilan					
OVER BURDEN REMOVAL 1 (75%)	Feb-26	36.168,37	Bcm	7.467	270.051.116
OVER BURDEN REMOVAL 1 (75%)	Jun-26	121.490,00	Bcm	16.520	2.007.014.717
OVER BURDEN REMOVAL 2 (25%)	Feb-26	12.056,12	Bcm	7.261	87.539.505
OVER BURDEN REMOVAL 2 (25%)	Jun-26	40.496,67	Bcm	16.100	651.996.307
D2. Over Distance For OB Removal					
Pit Kungkilan	Feb-26	48.224,49	Bcm	382	18.400.080
Pit Kungkilan	Jun-26	161.986,66	Bcm	868	140.642.568
D3. Coal Winning					
Pit Kungkilan	Jun-26	46.683,48	Ton	9.800	457.498.104
D4. Over Distance For Coal Winning					
Pit Kungkilan	Jun-26	46.683,48	Ton	11.032	515.005.198
E. DISCOUNT ON OVERDISTANCE					**(499.388.665)**
E.1 Overdistance for OB Removal					(96.363.648)
E.2 Overdistance for Coal Winning					(229.913.035)
E.3 Raise & Fall's Overdistance for OB Removal					(44.360.682)
E.4 Raise & Fall's Overdistance for Coal Winning					(128.751.300)
F. DP FUEL & TRANSPORT					**(3.749.363.200)**
F.1 Fuel & Transport PI JUNI 26					(3.749.363.200)
F.2					
TOTAL					**8.007.619.019**
DPP PPN 11/12					**7.340.317.434**
VAT (12%)					**880.838.092**
WITH HOLDING TAX ART 23					**(160.152.380)**
TOTAL INVOICE					**8.728.304.731**

Note:

1. Raise & Fall's Factor Feb 26	**1,274**
2. Raise & Fall's Factor Juni 26	**1,560**

Jakarta, 10 Juli 2026

PLEASE MAKE PAYMENT TO THIS ACCOUNT:

Bank Name	**: Bank Mandiri**
A/C Name	**: PT Andalan Artha Primanusa**
A/C No	**: 070-00-2888000-8**
Branch	**: Plaza Mandiri Jakarta**

SUBMITTED BY,

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

METERAI TEMPEL

GAHARI CHRISTINE

DIRECTOR

Faktur Pajak

Nama: ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
Alamat: Jl. Plaju No. 11, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0855479861041000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002600268621886

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
Alamat : Jl. Plaju No. 11, RT 011, RW 020, KEBON MELATI, TANAH ABANG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10230
NPWP : 0855479861041000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BUDI GEMA GEMPITA
Alamat : GEDUNG WISMA BUDI LT 8-9, JL HR RASUNA SAID KAV C-6 , RT 000, RW 000, KARET, SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12920 #0026723825011000000000
NPWP : 0026723825011000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	190200	PEKERJAAN PROGRESS JUNI 2026 Rp 8.007.619.019,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.007.619.019,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			8.007.619.019,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			7.340.317.434,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			880.838.092,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 10 Juli 2026

GAHARI CHRISTINE

(Referensi: Invoice No. 091/BGG-AAP/VI/2026)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

ANDALAN

RAISE & FALL

1-30 JUN 26

PROJECT	: BGG MINING PROJECT	COMPANY	: PT. BUDI GEMA GEMPITA
ITEM	: RAISE & FALL	CONTRACTOR	: PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

INDEX = [{ 60% + (40% x (Fn/Fo)) }]

INDEX RAISE & FALL = **1,560**

BASE INDEX

Fuel Price (Fo)	Rp	9.000,00

Average New Fuel Price	**Rp**	**21.601,53**
Fuel Price + Transport Period I	Rp	21.720,21
Fuel Price + Transport Period II	Rp	21.482,85

Fuel Price	40,0%
Constant	60,0%

PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Prepared & Checked by,

GAHARI CHRISTINE

DIRECTOR

Kungkilan & Crusher	TIER 1	TIER 2	TIER 3	
JENIS PEKERJAAN	**Avg R3 < 50**	**$50 < Avg R3 < $75**	**Avg R3 > $75**	**Unit**
OVER BURDEN 1 75%	27.000	27.250	29.500	/BCM
OVER BURDEN 2 25%	27.000	26.500	28.750	/BCM
COAL WINNING	15.000	16.500	17.500	/Ton
OVER DISTANCE OB	500	600	650	/BCM/100 Mtr
OVER DISTANCE CW	400	500	550	/Ton/100 Mtr

Section 2	TIER 1	TIER 2	TIER 3	
JENIS PEKERJAAN	**Avg R3 < 50**	**$50 < Avg R3 < $75**	**Avg R3 > $75**	**Unit**
OVER BURDEN 1 75%	27.750	28.750	30.250	/BCM
OVER BURDEN 2 25%	27.750	28.000	29.500	/BCM
COAL WINNING	15.000	16.500	17.500	/Ton
OVER DISTANCE OB	500	600	650	/BCM/100 Mtr
OVER DISTANCE CW	400	500	550	/Ton/100 Mtr


Rehandling	TIER 1	TIER 2	TIER 3	
JENIS PEKERJAAN	**Avg R3 < 50**	**$50 < Avg R3 < $75**	**Avg R3 > $75**	**Unit**
REHANDLING		7500		
OVER DISTANCE REHANDLING		550		/TON/100 Mtr

R3 adalah harga rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), {(ICI 3 + ICI 4) /2}

RATE


JUNI 2026	ICI 3	ICI 4	AVG R3
WEEK 1	86,25	67,05	76,65
WEEK 2	86,81	67,79	77,30
WEEK 3	85,54	67,26	76,40
WEEK 4	84,83	65,92	75,38
WEEK 5			
		R3	**76,43**

R3 adalah harga rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), {(ICI 3 + ICI 4) /2}



Over Distance For Coal Winning

KUNGKILAN	46.683,48		919.652.140,00
Dist. Actual	Volume	Unit Rate	Amount
4.000	5.772,77	16.500,00	95.250.705,00
4.200	2.755,88	17.600,00	48.503.488,00
4.600	1.005,17	19.800,00	19.902.366,00
4.700	37.149,66	20.350,00	755.995.581,00
			-
			-
SUMPRODUCT	4.581,77		



Over Distance For OB Removal

KUNGKILAN	161.986,66		251.147.442
Dist. Actual	Volume	Unit Rate	Amount
1.000	40.288,24	-	-
1.100	18.659,00	650,000	12.128.350,000
1.200	29.792,72	1.300,000	38.730.536,000
1.300	3.720,00	1.950,000	7.254.000,000
1.400	56.634,00	2.600,000	147.248.400,000
1.500	7.527,96	3.250,000	24.465.870,000
1.600	5.330,74	3.900,000	20.789.886,000
3.400	34,00	15.600,000	530.400,000
			-
SUMPRODUCT	1.238,53		

